

Odvzdávací protokol solárneho systému

Užívateľ

Meno:			
Adresa inštalácie:			
Kontaktná adresa:			
Telefón/Fax:		Email:	

Údaje o solárnom systéme

Počet kolektorov:		Typ kolektorov:	
Typ zariadenia:	<input type="checkbox"/> ohrev teplej vody	<input type="checkbox"/> bazén <input type="checkbox"/> ext. <input type="checkbox"/> int.	<input type="checkbox"/> podpora vykurovania
Spôsob montáže:	<input type="checkbox"/> šikmá strecha	<input type="checkbox"/> rovná strecha	<input type="checkbox"/> integrácia
	<input type="checkbox"/> rovná plocha	<input type="checkbox"/> fasáda	<input type="checkbox"/> iné:

Kolektory		
Vizuálna kontrola rámu a zasklenia kolektorov	áno	nie
Solárny bojler – typ:		
Objem		l
Ochrana proti korózii	áno	nie
Úplnosť izolácie	áno	nie
Solárny zásobník – typ:		
Objem		l
Úplnosť izolácie	áno	nie
Vylúčenie gravitačného jednorúrkového prúdenia	áno	nie
Teplonosná kvapalina – typ:		
Nemrznuca do		°C
Expanzná nádoba solárna – typ:		
Objem		l
Predtlak		MPa
Výmenník tepla – typ:		
Izolácia	áno	nie
Čerpadlo primárneho okruhu – typ:		
Obehové čerpadlo beží, kvapalina cirkuluje (prietokomer)	áno	nie
Soätná klapka vo funkčnej polohe	áno	nie
Nastavenie obehového čerpadla na stupeň		
Izolácia potrubia		
Materiál		
Hrúbka izolácie		mm
Úplnosť izolácie	áno	nie
Ochrana exteriérového potrubia pred poškodením (poveternostné vplyvy, vtáky)	áno	nie

Regulácia – typ:		
Funkčná kontrola regulátora, snímačov teploty a indikácie tlaku vykonaná, snímače správne zabudované	áno	nie
Servisné nastavenie regulátora vykonané	áno	nie
Bezpečnostné zariadenia		
Prepad z poistného ventilu nainštalovaný	áno	nie
Ručné odvodušňovače nainštalované	áno	nie
Absorbčný odplyňovač nainštalovaný	áno	nie
Vypúšťací ventil	áno	nie
Spätný ventil funkčný	áno	nie
Obmedzenie maximálnej teploty TUV	áno	nie
Uvedenie do prevádzky		
Primárny okruh prepláchnutý	áno	nie
Primárny okruh natlakovaný na		bar
Čerpadlo, potrubie, výmenník tepla a kolektory odvzdušnené	áno	nie
Plniaci tlak zariadenia (studený) skontrolovaný a nastavený na		MPa
Zaškolenie prevádzkovateľa zariadenia		
Funkcia zariadenia vysvetlená	áno	nie
Obsluha regulácie vysvetlená	áno	nie
Funkcia a obsluha dohrevu vysvetlená	áno	nie
Návod na obsluhu a údržbu odovzdaný	áno	nie
Interval údržby/prevádzkové údržbárske práce vysvetlené	áno	nie
Chybové hlásenia vysvetlené	áno	nie
Obsluha odvzdušňovačov vysvetlená	áno	nie
Odporúčaný dátum servisnej prehliadky		. .20...
Výmena teplonosnej kvapaliny odporúčaná najneskôr v roku		20...
<i>Záručné listy ku komponentom systému je potrebné uschovať po celú dobu ich záruky.</i>		

Dátum: . .20...

Plný názov organizácie, adresa:

Pečiatka a podpis:

Podpis preberajúcej osoby: